

# חברת יגאל שושן בע"מ מהנדסים יועצים למיזוג אוויר וקירור

רח מיטב 6 ת"א. טלפון : 03.562.1538 פקס : 03.561.3519 טלפון נייד : 052.275.5738

E MAIL: SCHUSHAN@BEZEQINT.NET

## דווח לתיק

### פרויקט שופרסל דיל איקאה צפון קרית אתא

על בסיס סיור שנערך בתאריך : 10.6.2014

קבלת מערכות מיזוג מס הדוח : 291.2014

### נוכחים :

שופרסל	מר צביקה אלפרט מנהל הפרוייקט
שופרסל טכני - מיזוג	מר משה גילת מנהל תחום המיזוג של שופרסל
קבלן המיזוג ארדן	מר תומר כהן
שושן	יגאל שושן מתכנן מיזוג .

### העתיקים

מר יובל קינן מנהל מחלקת מו"פ.

ניהול ביצוע : מר אורי פונדק.

### להלן סיכום עיקרי הדברים כפי שהועלו בפגישה ועל הקבלן לבצע.

- יש להעביר את רגשי הטמפרטורה של יחידות האולם לכל איזור בגובה של 1.70 מטר.
- יש להרכיב במקביל נורית התראה בלוחת היטאות נורית התראה ליד הטרמוסטט של כל יטא בתא קופאית ראשית.
- יש להוסיף גופי תאורה על הגג לידי ציוד המיזוג-ע"י אחרים.
- יש להוסיף גלגלון ליד ציוד המיזוג על הגג לשטיפת המעבים-ע"י אחרים.
- יש לישר את התעלות המיזוג ואיורור על הגג.
- צינור נשם ביוב - יש להגביהו לגובה של 3 מטר למניעת חדירה ריחות ע"י יחידת האוויר הצח.- על ידי אחרים.
- לבדוק תפקוד של יחידת סינון ריחות במקביל עם התנורים - ולדווח ליועץ ולמשה גילת בדחיפות.
- לוחות חשמל מיזוג- כללי יש לסמן את הכבלים ע"י דיגלונים בכל הלוחות ולנקות את הלוחות.
- יחידות מפוצלות לודא שיש גומי מחורץ לכל היחידות.
- יש להוסיף שלט המצוין את מיקום העליה ליחידות שבחלל התקרה.
- יש לבדוק תפקוד יטא מס 4 -- ולדווח ליועץ ולמשה גילת בדחיפות.
- מפוח איורור שרותים להעלות את הספיקה -- ולדווח ליועץ ולמשה גילת בדחיפות.
- יחידות חדר חשמל להרכיב רשת ביציאת האוויר בכל מזגן.
- יש להוסיף גופי תאורה בגחריה ליד היטאות -- ע"י אחרים.
- יש להוריד את הנילונים מכל מנדפים.
- יש לנקות את ברכות הניקוז בכל היטאות לבצע תיקון צבע אם נדרש.
- מסכי אוויר לכוון את הזרימה לכיוון המחסן והחנות.



# חברת יגאל שושן בע"מ מהנדסים יועצים למיזוג אוויר וקירור

רח מיטב 6 ת"א. טלפון : 03.562.1538 פקס : 03.561.3519 טלפון נייד : 052.275.5738

E MAIL: SCHUSHAN@BEZEQINT.NET

17. לכל מאייד של מזגן מפוצל יש להרכיב שקע מזגנית-- ע"י אחריים.

18. מפזרי אוויר במחסן להחליף את הלי

בות לזריקה ישירה כמו באולם.

19. יחידות עיבוי על הגג לסרק את סוללות העיבוי.

20. מפוח איזור הדגים – בסדר.

21. מפוחי יניקת עשן – בסדר הורכבו כנדרש.

22. מפוחי יניקת עשן על הגג יש לאטום את החדריה לבנין.

23. נמסרו שני תיקי מתקן לנציג שופרסל.

24. תקופת האחראיות ושירות למשך 5 שנים תתחיל מתאריך 1.4.2014

כללי

עמכם הסליחה.....

היות ומערכת המיזוג לסניף גדול בשיטת הגז – VRF  
הראשונה ברשת שופרסל ונראה לי שעובדת מעולה על בסיס התכנון שלנו

והביצוע המעולה של חברת משב-ארדן

ברצוני לציין ששיטת המיזוג הזו יעילה וחסכונית.

והנני ממליץ על שימוש בשיטה הנ"ל העתיד.

על קבלן המיזוג לתת תצהיר עם גמר תקופת האחראיות והשרות

(של 5 שנים) כמפורט להלן:

הנני קבלן המיזוג חברת ארדן-משב מצהיר בזאת כי במשך תקופת  
השרות והאחראיות תוקנו נזילות הגז (במידה שהיו) כלומר נמצאו מקום  
הנזילות .

התיקון לא נעשה על ידי מילוי גז בלבד.

ונכון לגמר תקופת האחראיות והשרות (של 5 שנים)

לא ידוע לי על נזילות גז כל שהן.

בכבוד רב

.....

ד"ר שם - יגאל שושן